

Het is ongeveer 3 maanden geleden dat we als T.C. Ruiver een uitgebreide update hebben gegeven van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de bouw van de 2 padel banen.

Bij deze daarom een update van de de acties die zijn uitgezet, zijn afgerond en de hobbels die in het traject nog te nemen zijn.

De punten zijn vanwege de duidelijkheid ingedeeld in een aantal subcategorieën:

Gemeentelijke subsidie en vergunning:

- Zoals in de voorgaande nieuwsbrief is besproken is het verzoek van de investeringssubsidie ingediend, inmiddels mondeling toegezegd en het verzoek wordt 6 juni in het college behandeld. We verwachten dat dit verzoek door het College van B&W wordt gehonoreerd. Dit betekent dat 1/3 deel van de bouwkosten gedekt is!
- De vergunning voor de bouw van de padelbanen is ingediend en inmiddels verleend. We zitten op dit moment in de bezwaartermijn. Deze termijn duurt tot 14 juni. We weten dat er inmiddels één bezwaar is ingediend en indien het hierbij blijft, dat eind juni een hoorzitting is. We moeten de behandeling van dit bezwaar afwachten voordat we kunnen starten met de bouw. Dit betekent dat we vertraging oplopen en wel tot +/- 5 weken ná eind juni.

Overige subsidies:

- Subsidie verzoek richting Provincie Limburg is ingediend; we hebben aanvullende vragen gekregen die we beantwoord hebben richting Provincie. We wachten het resultaat daarvan af.
- Het verzoek tot BOSA tegemoetkoming (ongeveer gelijk aan de te betalen BTW m.b.t. de bouw van de padelbanen) is ingediend, inmiddels goedgekeurd en we hebben een voorschot van ruim € 20.000 reeds ontvangen.

Externe financiering.

- Zoals eerder gemeld hebben naast bovenstaande subsidieverzoeken besprekingen plaatsgevonden m.b.t. externe financiering. In dat kader hebben we een verzoek gedaan bij de Stichting Waarborgfonds Sport voor een te verkrijgen waarborg waardoor het aantrekken van een externe bancaire lening goedkoper wordt. Inmiddels is deze waarborg afgegeven en hebben we een lening met een bank rond. Een zeer positief punt!
- De uit te geven obligaties belopen inmiddels ruim € 20.000 maar de verwachting is, dat dit nog verder naar boven moet worden bijgesteld.

Specifieke informatie in het kader van de bouw:

Het overleg met uitvoerder van de bouw is grotendeels afgerond.



De inrichting van hoe en waar de padelbanen komen te liggen, de technische invulling van de aanleg is inmiddels zo goed als rond.

Wachten is op het afgeven van de definitieve vergunning door de gemeente.

Vervolgtraject obligatiehouders

Indien we meer duidelijkheid hebben over het afgeven van de vergunning door de gemeente en dus de datum van de start van de bouw nadert, treden we in contact met de obligatiehouders over de definitieve betaling van de obligatiegelden, de uitgifte van de obligaties zelf etc.

Voorinschrijving lidmaatschap

Wanneer we de bezwaartermijn succesvol hebben doorlopen en de vergunning onherroepelijk is starten we ook met de voorinschrijving van het padellidmaatschap. Er volgt dan meer info over waar je je kunt inschrijven en wat de uitgangspunten van een abonnement zijn.

We zullen weer een nieuwe nieuwsbrief uitsturen indien er voldoende nieuws is maar mocht je nog verdere informatie willen of nadere vragen hebben over de aanleg dan kun je me altijd benaderen.

Met vriendelijke groet,

Pim Cremers
Voorzitter T.C. Ruiver
06-30421440